

Προς: Πρόεδρο ΜΟΔΙΠ

Κοιν.: Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

Θέμα: «Στοιχεία για τις διεργασίες 2 και 3 του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ – Αποτελέσματα και προτάσεις.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διαθέτει κουλτούρα ποιότητας από τα Συστήματα Ποιότητας ISO που διατηρεί ενεργά. Η δημιουργία, εφαρμογή και πιστοποίηση του νέου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) τηρώντας τόσο τα κριτήρια πιστοποίησης (ν.4009/2011, αρ.70-72) όσο και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) έχει ως στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διεργασιών 2: Διάθεση και Διαχείριση Πόρων» & 3: «Θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας» του ΕΣΔΠ παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 2: Διάθεση και Διαχείριση Πόρων

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Έργων Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων:

ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΓΑ:

Σχετικά με την πορεία μελετών και έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αρμοδιότητας του Γραφείου Προγραμματισμού, Έργων και Μελετών, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων έτους 2020 και έτους 2021:

Κατασκευή του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ΄)»

Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό τον Σεπτέμβριο του έτους 2015. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2018 μετά την άσκηση ένδικων μέσων από τον πρώτο διαγωνιζόμενο στη σειρά μειοδοσίας. Υπογράφηκε σύμβαση στις 26 Μαρτίου 2018 με τον τρίτο στη σειρά μειοδότη την εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ». Η ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν 26 Μαρτίου

2020, λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19 δόθηκαν δύο παρατάσεις στην ημερομηνία αποπεράτωσης. Το έργο αποπερατώθηκε στις 31η Δεκεμβρίου 2020 και σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο της 15μηνης συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία. Η χρηματοδότηση της κατασκευής πραγματοποιείται από ίδιους πόρους του Ιδρύματος.

Μελέτη του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

Η μελέτη του έργου με αντικείμενο τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη δυτική πλευρά του οικοπέδου και της περιφράξης των λοιπών ορίων του οικοπέδου, ως είχε αρχικά προγραμματιστεί και παρά το γεγονός ότι ευρίσκετο σε επίπεδο οριστικής μελέτης, δεν ολοκληρώθηκε, προκειμένου να επανεξεταστούν βασικές λύσεις που είχαν δοθεί και να γίνουν επιλογές ενδεχομένως για απλούστερες δομές που θα επιφέρουν μία ηπιότερη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Αποφασίστηκε η δημοπράτηση να γίνει σε δύο φάσεις. Το αντικείμενο της Α΄ Φάσης έχει οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνει τη περίφραξη σε ένα τμήμα του βορείου ορίου του οικοπέδου, τη κατασκευή μονοπατιού όμορα με τη περίφραξη και τη διαμόρφωση της κύριας εισόδου – πύλης. Το αντικείμενο της Β΄ Φάσης έχει και αυτό οριστικοποιηθεί, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δυτικά του Κτιρίου Διοίκησης από την είσοδο της Πανεπιστημιούπολης έως το κτίριο αυτό, με βάση προβλεπόμενες μικρές υπαίθριες κατασκευές και εργασίες πρασίνου. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης, επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου, κατασκευή μονοπατιών και παγκακιών, δημιουργία ζωνών φύτευσης, διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανή να λειτουργήσει σαν υπαίθριος χώρος συναθροίσεων – εκδηλώσεων, κατασκευή των κλιμακοστασίων των ψυχροστασίων των κτιρίων Α και Β, αναδιαμόρφωση – βελτίωση του υφιστάμενου εσωτερικού δρόμου. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για την Α΄ Φάση αλλά λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 συντάσσονται εκ νέου και παράλληλα γίνονται διορθώσεις στις μελέτες. Σχετικά με τη Β΄ Φάση συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης από την Υπηρεσία. Η χρηματοδότηση των κατασκευών θα πραγματοποιηθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Κατασκευή του έργου «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ε.Α.Π.»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του ΕΑΠ, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019 με συμμετοχή ενός μειοδότη. Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 18 Μαΐου 2020. Το έργο υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο στις 18 Μαΐου 2021 και σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο της 15μηνης συντήρησης από την ανάδοχο κοινοπραξία. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.

Αντικείμενο αποτελεί η εγκατάσταση διατάξεων και αυτοματισμών για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και τη διαχείρισή της, με στόχο την αναβάθμιση, κυρίως των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των Εγκαταστάσεων, καθώς και την προσθήκη συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Το έργο αποτελείται και θα υλοποιηθεί με τη μελέτη και δημοπράτηση επιμέρους έργων, ως εξής:

- Εγκατάσταση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α, Β, Γ και στον περιβάλλοντα χώρο για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τη μετατροπή τους σε απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Α.Π. μορφές ενέργειας (π.χ. ψύξη, θέρμανση, ηλεκτρισμός κτλ).
- Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (σύστημα BEMS) των υφιστάμενων κτιρίων.
- Αναδιάταξη της συνδεσμολογίας των εγκαταστάσεων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων των κτιρίων Α και Β, έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών αυτοματισμών και εγκατάσταση βοηθητικών μηχανολογικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ψύξης/θέρμανσης και αερισμού με την εγκατάσταση εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας.
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας (π.χ. LED) και με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας.
- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας (αισθητήρες φωτισμού και ελέγχου).

Επίσης δημοπρατήθηκε η παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα τέσσερα εν λειτουργία κτίρια του Ε.Α.Π. (Α', Β', Γ' & Ε'), με τα οποία θα γίνει γνωστή η ενεργειακή κατηγορία του κάθε κτιρίου και οι παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για να καταναλώνουν μικρότερη ενέργεια. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω θα είναι πιο εύκολη η υλοποίηση των αναφερόμενων έργων.

Η δημοπράτηση των επιμέρους έργων θα υλοποιηθεί σταδιακά, σε βάθος χρόνου τετραετίας. Τον Απρίλιο του 2018 δημοπρατήθηκαν τα υποέργα της εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων και των αυτοματισμών εξοικονόμησης. Το έργο εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων και των αυτοματισμών εξοικονόμησης ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020. Η υλοποίηση των υποέργων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Μελέτη και δημοπράτηση του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή μόνιμης περίφραξης στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου του Ε.Α.Π.»

Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ευρύτερης περιοχής των μελλοντικών κτιρίων και μεταξύ των βόρειων και νότιων ορίων του οικοπέδου. Στο αντικείμενο εντάσσεται η επέκταση προς τα ανατολικά του υφιστάμενου νότιου εσωτερικού δικτύου οδοποιίας, η κατασκευή τμήματος της μόνιμης περίφραξης του οικοπέδου στο νότιο όριο του οικοπέδου και άλλες εργασίες διαμόρφωσης της περιοχής με διάστρωση φυτικής γης, δημιουργία μονοπατιών κ.α.

Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης αλλά λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 συντάσσονται εκ νέου και παράλληλα γίνονται διορθώσεις στις μελέτες. Τον Φεβρουάριο του 2022 θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ και εκτιμάται ότι στο τέλος Ιουνίου του 2022 θα υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.364.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή τμήματος βόρειας περίφραξης οικοπέδου Ε.Α.Π.»

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της περίφραξης στο βόρειο όριο του οικοπέδου, διαμόρφωση μονοπατιού στο εν λόγω όριο και εργασίες διαμόρφωσης της κύριας εισόδου – πύλης. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης αλλά λόγω τροποποίησης του Ν. 4412/2016 συντάσσονται εκ νέου και παράλληλα γίνονται διορθώσεις στις μελέτες. Τον Μάρτιο του 2022 θα δημοσιευθεί ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ και εκτιμάται ότι στο τέλος Ιουλίου του 2022 θα υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 418.954,15€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Δημοπράτηση του έργου «Αισθητικές – λειτουργικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης – λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται κάθε είδους οικοδομικής εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: εκσκαφές, επιχώσεις, πλακοστρώσεις, εργασίες οδοποιίας, στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών, διάστρωση κονιαμάτων, δημιουργία καναλιών αποστράγγισης, πλήρωση με φυτική γη, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, καθαίρεση πλακοστρώσεων, προμήθεια – μεταφορά – διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος, εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά πετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές εργασίες, (ανα)κατασκευή δαπέδων, επενδύσεις, επιχρίσματα, επενδύσεις με πλακίδια, (επανα)χρωματισμοί κ.α. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε ηλεκτρομηχανολογική εργασία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων (υδραυλικών, αποχετευτικών, ομβρίων, θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού κ.λ.π.) και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και των δικτυακών υποδομών. Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε εντός του 2021 και την 01 Σεπτεμβρίου 2021 υπογράφηκε η σύμβαση διάρκειας ενός έτους με την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.974,37€ (συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24%). Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Παροχή τεχνική επιστημονική υπηρεσία «Μελέτη για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

Τον Ιούνιο του 2020 συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την τεχνική - επιστημονική υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) των τεσσάρων κτιρίων του Ε.Α.Π. Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Α, Β, Γ και Ε ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κρίνεται απαραίτητη διότι θα γνωστοποιηθεί η ενεργειακή τάξη και η κατανάλωση ενέργειας του κάθε κτιρίου. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία πλέον διότι θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε τις κατάλληλες επεμβάσεις για τα κτίρια του Ιδρύματος ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Επίσης τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης είναι απαραίτητα για τη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση. Στις 25 Ιανουαρίου 2021 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Αναγνωστόπουλο Θωμά με ποσό 9.985,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου 2021. Η δαπάνη καλύπτεται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Εργασίες πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Δ' στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η φύτευση του περιβάλλοντα χώρου και των δύο αιθρίων του κτιρίου Δ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Κ.Η.Σ.Κ., από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Λάγιος Θεοδωρής. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου 2021 και σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο της 15μηνιαίας συντήρησης από τον ανάδοχο. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου «Έργο διαμόρφωσης χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε, οι εργασίες που υλοποιήθηκαν είναι οικοδομικές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.435,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Κ.Η.Σ.Κ., από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Τρίγκας Βασίλειος. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουνίου 2021 και σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο της 15μηνιαίας συντήρησης από τον ανάδοχο. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.

Το έργο καλείται να καλύψει τις ανάγκες σε εξοπλισμό τόσο των κεντρικών υποδομών του ιδρύματος, όσο και των περιφερειακών του δράσεων. Οι ανάγκες αυτές, περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:

- τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό,
- εξοπλισμό πληροφορικής για κεντρικές δικτυακές και πληροφοριακές δομές του ΕΑΠ,
- εξοπλισμό πληροφορικής για τις επί μέρους μονάδες των οποίων η ευθύνη των πληροφοριακών συστημάτων ανήκει στο Τμήμα π.χ. σχολές, Βιβλιοθήκη, κ.α.
- εξοπλισμό υποστήριξης του διδακτικού έργου.

Εκτός των ανωτέρω, στο έργο προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών προστασίας και διαφύλαξης των δεδομένων και εξασφάλισης της συνέχειας του Ιδρύματος. Έχει υλοποιηθεί η υποδομή για το “Disaster Recovery” στο κτήριο επί της οδού Τζώρτζ 4, και εκκρεμεί η διασύνδεση του χώρου σε λογισμικό επίπεδο. Είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία από το Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:

Ανάπτυξη μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. – Γ' φάση

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανέγερση του κτιρίων ΣΤ' των μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με τη μορφή μιας τυπικής κτιριακής μονάδας. Το κτίριο ΣΤ' θα κατασκευαστεί ανατολικά και σε επαφή με το ήδη λειτουργούν κτίριο Ε', ως έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό του Πανεπιστημίου.

Η χρήση του προορίζεται για αίθουσες ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.), αμφιθεάτρου, σεμιναρίων και γραφεία μελών Δ.Ε.Π.

Ως προς την ωριμότητα των μελετών το Ε.Α.Π. διαθέτει πλήρεις μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές) των κτιρίων, και βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης των μελετών διότι προστέθηκε ένα αμφιθέατρο στο υπόγειο του κτιρίου ΣΤ το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. Επίσης οι υπάρχουσες μελέτες επικαιροποιούνται προκειμένου να ενσωματωθεί η εμπειρία και από την εν εξελίξει εργολαβία του κτιρίου Δ, να εφαρμοσθούν κανονισμοί που ενσωματωθή ταύτην σε ισχύ και να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Ακολούθως το Ε.Α.Π. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας δόμησης. Ταυτόχρονα επικαιροποιούνται τα τεύχη δημοπράτησης, κυρίως ως προς τους όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων προκειμένου να είναι σύμφωνες με τη νέα τροποποίηση του νόμου 4412/2016 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. Το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιρίου ΣΤ συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στα ανατολικά του οικοπέδου και στη παρούσα φάση βρίσκεται στη φάση δημοπράτησης του έργου.

Αγορά όμορων οικοπέδων

Αντικείμενο του έργου είναι η απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων στην βόρεια πλευρά της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την απόκτηση μίας νέας εισόδου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος από κεντρική οδό, ασφαλή και ευπαρουσίαστη, διότι σήμερα πραγματοποιείται από τη Πάροδο Αριστοτέλους 18 με μετάβαση από την οδό Αριστοτέλους με κλειστή στροφή χωρίς ασφάλεια. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί όλες οι απαραίτητες εκθέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία και βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης ΚΥΑ από τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών για να προχωρήσει η διαδικασία αγοράς.

Δημοπράτηση του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α,Β,Γ και σε τμήμα του περιβάλλοντα χώρου»

Η μελέτη και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α,Β,Γ και σε τμήμα του περιβάλλοντα χώρου» θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2021. Η δημοπράτηση του έργου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022. Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Προϋπολογισμός του ΕΑΠ για το οικονομικό έτος 2021

Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη τη με αρ. πρωτ. ΤΟ: 3584/08-12-2020 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, σχετικά με έγκριση του Προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που ακολουθεί:

Το έργο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για το έτος 2021

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει για εικοστό πρώτο έτος εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα έτη. Η ιδιαίτερη δυναμική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η συνεχιζόμενη χωροταξικά ανάπτυξή του αποτυπώνονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης μόνιμων εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει το Κτίριο Α' (Διοίκησης ΕΑΠ), το Κτίριο Β' (Διοικητικών Υπηρεσιών), το Κτίριο Γ' (Αιθουσών Ο.Σ.Σ. & Γραφείων μελών Δ.Ε.Π.), το Κτίριο Ε' (Αιθουσών Ο.Σ.Σ. & Γραφείων μελών Δ.Ε.Π.) καθώς και την ολοκλήρωση της ανέγερσης, με ιδίους πόρους, του μεγαλύτερου έως σήμερα κτιριακού έργου του Ιδρύματος, του Κτιρίου Δ' (Εργαστηρίων & Γραφείων μελών Δ.Ε.Π.) με κόστος αρχικού προϋπολογισμού, #6.000.000,00# € και με το οποίο ολοκληρώνεται η Α' φάση του κτιριολογικού προγράμματος ανάπτυξης των μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.

Παράλληλα απαραίτητη αποδεικνύεται η ανάγκη χωροταξικής επέκτασης με την απόκτηση όμορων εκτάσεων – οικοπέδων, η ολοκλήρωση συμπληρωματικών έργων, τα οποία αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (οδοποιίας, περίφραξης, έργων υποδομής κ.λπ.) καθώς και η προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

Η επίπτωση αυτής της επενδυτικής διάστασης σχετίζεται με τη βέλτιστη ανάπτυξη των ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, αφού το συνολικό κτιριακό

πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με αυτές και συμβάλλει στη συνολική προβολή του Ιδρύματος, όπως αρμόζει σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Τακτικός Προϋπολογισμός 2021

Το σκέλος των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 καθορίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, από την επιχορήγηση ύψους #3.000.000,00 €# από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) - ΚΑΕ 0211 δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του Νόμου 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020), «Η περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η διαχείριση της οποίας διενεργείται εξ` ολοκλήρου από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος».

Στο σκέλος των εξόδων καταγράφονται Κωδικοί Ανάλυσης Εξόδων (Κ.Α.Ε.) με κυριότερο τον ΚΑΕ0439, ύψους #420.000,00# €, ο οποίος σχετίζεται με παροχές στους φοιτητές, όπως την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, τη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας προκειμένου να υποστηρίξει ψηφιακό και διαδραστικό υλικό, το οποίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Επίσης ο ΚΑΕ0813, ύψους #440.000,00# € είναι αισθητά μειωμένος κατά #310.000,00# € συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ιδρύματος με τη μίσθωση δύο (2) κτιρίων στην Πάτρα (Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού/ΜΔΔΥ και εξ@ποστάσεως Βιβλιοθήκη) και δύο (2) κτιρίων στην Αθήνα.

Η ολοκλήρωση της δαπάνης για την ανέγερση του Κτιρίου Δ, εγγράφεται στον ΚΑΕ 9139 με το ποσό του #1.000.000,00# € και με το οποίο περαιώνεται η σύμβαση κατασκευής του, ύψους #5.608.004,45# €.

Τέλος, η δαπάνη για την περαιτέρω επέκταση της ιδιόκτητης έκτασης, η οποία βρίσκεται σε περιοχή εντός του Δήμου Πατρέων, με την απόκτηση όμορων εκτάσεων – οικοπέδων εγγράφεται στον ΚΑΕ 9241 με το ποσό του #1.000.000,00# €.

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2021

Οι πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2021 ανέρχονται στο ποσό των #3.000.000,00#, το οποίο σύμφωνα με ενημέρωση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων δύναται να αυξηθεί εντός του 2021, οσάκις παρουσιαστεί ανάγκη χρηματοδότησης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων των Έργων που αφορούν το Ίδρυμά μας.

Στο σκέλος τόσο των εσόδων, όσο και των εξόδων καταγράφονται ίδιοι Κωδικοί Ανάλυσης Εξόδων (Κ.Α.Ε.) όπως ακολούθως:

9329 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών»

ΣΑΕ/2020/ΣΕ546000007 (Π.Κ. 2017ΣΕ54600000)

9339A «Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Ανάπτυξη Μονίμων Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. Β' Φάση Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργα Υποδομής – Δίκτυα» ΣΑΕ/2006/ΣΕ04600002

9339B «Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Ανάπτυξη Μονίμων Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. Γ' Φάση»

ΣΑΕ/2017/ΣΕ04600001

9349 «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες των προγραμμάτων «Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2018/ΣΕ04600022, «Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2020/ΣΕ04600011, «Προμήθεια ερευνητικού - επιστημονικού εξοπλισμού για τις σχολές του Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2020/ΣΕ/04600012 και «Προμήθεια συστήματος τηλεκαίδησης στο Ε.Α.Π.» ΣΑΕ/2020/ ΣΕ04600076

9362 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Σύνταξη μελετών (τοπογραφικές, στατικές, ηλ/κες, χωροταξικές, ρυμοτομικές, γεωλογικές κ.α.)» ΣΜ/2018/ΣΜ04600001.

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο αρχείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων.

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Έργων, Διαγωνισμών από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ ΕΑΠ:

Εγκρίθηκε 6-4-21 (Αρ. 1327.Τεύχος Β'), νέος οδηγός χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 του ΕΛΚΕ

Α) ΕΣΟΔΑ

1. Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών ανήλθαν σε 45.398,86 €. Τα έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 1.597.020,96 €. Σε αυτήν την κατηγορία παρακολουθείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε., οι τόκοι καταθέσεων και οι πρόσδοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης ν.2469/97.

3. Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 25.890.216,89 €. Οι επιχορηγήσεις αφορούν τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών-αναπτυξιακών-εκπαιδευτικών και άλλων έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π. από διάφορες πηγές. Αναλυτικότερα:

α) Ο Ε.Λ.Κ.Ε. δεν χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, μόνο από την Οικονομική Υπηρεσία και για τελευταία χρονιά η χρηματοδότηση ανήλθε σε 1.687.896,53€

- β) Από το Π.Δ.Ε. ο Ε.Λ.Κ.Ε δεν έλαβε ποσό.
γ) Οι Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθαν σε 903.428,29€.
δ) Οι Λοιπές Επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 23.298.892,07€
4. Δεν υπήρξαν έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων.

Οι μικρές αποκλίσεις είναι αναμενόμενες από τη φύση της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς είναι αδύνατη η πρόβλεψη με ακρίβεια των έργων που θα εγκριθούν κάθε έτος όπως και της ροής των χρηματοδοτήσεων.

Β) ΕΞΟΔΑ

1. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 3.621.975,64€. Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αμοιβές προσωπικού, το οποίο υποστηρίζει κατά κύριο λόγο τις διοικητικές λειτουργίες του Ε.Α.Π. καθώς και αμοιβές ερευνητικού προσωπικού.
2. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων ανήλθαν σε 6.987.880,82€. Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αμοιβές συνεργατών που προσφέρουν ερευνητικό-διοικητικό-τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα προγράμματα του Πανεπιστημίου.
3. Οι παροχές τρίτων ανήλθαν σε 1.281.097,77€. Η κατηγορία περιλαμβάνει έξοδα όπως τα ταχυδρομικά, τα ασφάλιστρα και οι επισκευές-συντηρήσεις εξοπλισμού.
4. Για φόρους – τέλη δαπανήθηκαν 945.482,37 €.
5. Τα έξοδα μεταφορών ανήλθαν σε 322,58€. Αφορούν έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων.
6. Τα έξοδα ταξιδιών ανήλθαν σε 151.960,29€. Αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού και συνεργατών για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων.
7. Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης ανήλθαν σε 73.771,37€. Στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτουν ανάγκες συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων και την υποδοχή-φιλοξενία συμμετεχόντων στα προγράμματα του Πανεπιστημίου.
8. Για συνδρομές – εισφορές δαπανήθηκαν 48.898,70€.
9. Οι δωρεές-επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 1.280.967,02€. Πρόκειται για τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών έργων από ιδίους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε..
10. Τα έξοδα για έντυπα και γραφική ύλη ανήλθαν σε 55.538,65€.
11. Τα έξοδα για αναλώσιμα υλικά ανήλθαν σε 6.886,17€.
12. Τα έξοδα δημοσιεύσεων ανήλθαν σε 3.723,52€.
13. Τα έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων ήταν μηδενικά.
14. Τα διάφορα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 1.900.158,83€. Στο λογαριασμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι παρακρατήσεις υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε., ως έξοδο των προγραμμάτων καθώς και το ποσοστό των ετήσιων εσόδων που μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.
15. Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 2.249,54€.
16. Τα έξοδα για αγορές χρήσης ήταν μηδενικά.
17. Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν σε 46,54€.
18. Οι αγορές πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν σε 80.571,30.
19. Ο φόρος χρήσης ανήλθε σε 0 €.

Οι αποκλίσεις που σημειώνονται, οφείλονται στο γεγονός ότι τα έξοδα συνδέονται με την εξέλιξη του επιστημονικού-ερευνητικού αντικειμένου των προγραμμάτων, γεγονός που

καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον προϋπολογισμό τους με ακρίβεια. Ο απολογισμός εντούτοις παραμένει εντός των ορίων του προϋπολογισθέντος ποσού για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών εξόδων.

Συμπέρασμα:

Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων στη χρήση 2020 ανήλθε σε 27.532.636,71€ και το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων ανήλθε σε 16.441.531,11 €.

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2020 ήταν πλεόνασμα ύψους 11.091.105,60€.

Εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό οικονομικής χρήσης 2021

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2021 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, έχουν ληφθεί υπόψη οι υπογεγραμμένες συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών ή άλλων έργων, οι συλλογικές συμβάσεις, ο αριθμός εργαζομένων, οι φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις, οι εκτιμήσεις χρηματοδότησης νέων έργων καθώς και τα στατιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπολογίζουμε ως ακολούθως το ύψος των εσόδων και των εξόδων ανά κατηγορία, ως εξής:

A. Έσοδα

1.- Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 200.000,00 ευρώ. Τα έσοδα των λογαριασμών προέρχονται από την παρακράτηση σύμφωνα με το Ν.2530/97 όπως ισχύει επί των πρόσθετων αποδοχών των μελών ΔΕΠ και από τις κρατήσεις του ΕΛΚΕ επί των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται, σύμφωνα με το Ν.4485/2017 όπως ισχύει.

2.- Τα λοιπά οργανικά έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των 2.930.000,00 ευρώ και περιλαμβάνουν ενοίκια, τόκους από τους λογαριασμούς όψεως και είσπραξη εσόδων κεφαλαίου.

3.- Τα έσοδα που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις ερευνητικών - αναπτυξιακών - εκπαιδευτικών και άλλων έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 32.870.000,00 ευρώ εκτιμώντας τις υπογεγραμμένες ήδη συμβάσεις εκτέλεσης των έργων καθώς και την εκτίμηση που υπάρχει για την ανάληψη νέων έργων σύμφωνα με την αυξητική τάση που επικρατεί.

Πιο συγκεκριμένα από το παραπάνω ποσό εκτιμάται ότι το ποσό των 32.370.000,00 ευρώ θα προέρχεται από χρηματοδοτήσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) των φορέων χρηματοδότησης των έργων και της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών σύμφωνα με το αρ. 38 του Ν.4653/2020, και ποσό 500.000,00 ευρώ από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών φορέων

B. Έξοδα

1.- Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού που θα αμειφθεί από τα ερευνητικά ή άλλα έργα για ερευνητική, εκπαιδευτική, αναπτυξιακή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη με συμβάσεις ανάθεσης έργου περιορισμένης διάρκειας καθώς και με συμβάσεις μερικής απασχόλησης μόνιμου ή αορίστου χρόνου προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των μελών ΔΕΠ θα ανέλθουν στο ποσό των 500.000,00 ευρώ.

2.- Οι δαπάνες των υπολοίπων κατηγοριών αφορούν έξοδα των ερευνητικών ή άλλων έργων καθώς και της Γραμματείας του ΕΛΚΕ θα ανέλθουν στο ποσό των 35.500.000,00 ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία διαχείρισης των έργων βρίσκονται στο αρχείο του ΕΛΚΕ.


Παράπονα 2021.

Συνολικά είχαμε 43 καταγεγραμμένα παράπονα (από 01-07-21 έως και 1-12-2021: περίοδος λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής φόρμας) μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.(<https://www.eap.gr/γρονολι-παραπονου/>)

Τα παράπονα αυτά αφορούσαν σε 31 αποδέκτες - υπηρεσίες του Ε.Α.Π., το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών είχαν τα περισσότερα παράπονα (από 10) κάτι αναμενόμενο διότι είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των περισσότερων φοιτητικών θεμάτων. Είναι σημαντικό, να αναφερθεί πως: α) αρκετά μηνύματα στάλθηκαν στην φόρμα παραπόνου τα οποία στην πράξη ήταν ερωτήματα και β) ορισμένοι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος που έχουν κάποιο παράπονο αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου και όχι μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 3: Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΔΠ Ε.Α.Π. 2021



Σημεία Αναφοράς

- Από 9 Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος τέθηκαν 15 Στόχοι Ποιότητας με 18 δείκτες, για το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος για το 2021.
- Από τους 18 δείκτες, στους 11 επετεύχθη η τιμή Στόχου και σε 7 δεν επετεύχθη.
- Έγιναν ενέργειες και για τους 18 δείκτες που τέθηκαν.
- Οι Στόχοι που δεν υλοποιήθηκαν και παραμένει η ανάγκη για υλοποίηση τους μεταφέρονται σε μελλοντικό προγραμματισμό.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις σε υλοποίηση Στόχων οφείλονταν σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. νομοθεσία, συμμετοχή εξωτερικών μερών όπως η ΕΘΑΑΕ κ.α.).
- Για την υλοποίηση των Στόχων απαιτήθηκαν κυρίως ανθρώπινοι πόροι του Ιδρύματος.

Ενέργειες και Προγραμματισμός.

Ενέργειες 2021 & 2022.

- Ενημέρωση Πρόεδρου και Αντιπρόεδρος για καθορισμό νέων Στρατηγικών Στόχων.
- Ενημέρωση Υπηρεσιών για συλλογή αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας.
- Συγκέντρωση αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας και καταγραφή νέας προτεινόμενης Στοχοθεσίας ΕΣΔΠ.

Επόμενες ενέργειες:

- ✓ Ενέργειες επικαιροποίησης του ΕΣΔΠ.
- ✓ Καθορισμός δράσεων για το ΕΣΔΠ και τα ΠΠΣ.

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Με εκτίμηση,
Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης

Σεραφείμ Καραϊσκάκης