

Προς: Πρόεδρο ΜΟΔΙΠ

Κοιν.: Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

Θέμα: «Στοιχεία για τις διεργασίες 2 και 3 του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ – Αποτελέσματα και προτάσεις.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διαθέτει κουλτούρα ποιότητας από τα Συστήματα Ποιότητας ISO που διατηρεί ενεργά και πιστοποιημένα. Η επικαιροποίηση, εφαρμογή και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) τηρώντας τόσο τα κριτήρια πιστοποίησης, από την κείμενη Νομοθεσία, όσο και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) έχει ως στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διεργασιών 2: Διάθεση και Διαχείριση Πόρων» & 3: «Θέσπιση στόχων Διασφάλισης Ποιότητας» του ΕΣΔΠ παραθέτω τα παρακάτω στοιχεία:

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 2: Διάθεση και Διαχείριση Πόρων

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Έργων Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων:

ΜΕΛΕΤΕΣ και ΕΡΓΑ:

Σχετικά με την πορεία μελετών και έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αρμοδιότητας του Γραφείου Προγραμματισμού, Έργων και Μελετών, σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων έτους 2022 και έτους 2023:

Κατασκευή του έργου «Κτίριο Εργαστηρίων και Γραφείων Μελών ΔΕΠ (Κτίριο Δ')»

Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό τον Σεπτέμβριο του έτους 2015. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2018 μετά την άσκηση ένδικων μέσων από τον πρώτο διαγωνιζόμενο στη σειρά μειοδοσίας. Υπογράφηκε σύμβαση στις 26 Μαρτίου 2018 με τον τρίτο στη σειρά μειοδότη την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ». Η ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν η

26η Μαρτίου 2020, λόγω των συνθηκών της πανδημίας COVID-19 δόθηκαν δύο παρατάσεις στην ημερομηνία αποπεράτωσης. Το έργο αποπερατώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε η περίοδος της 15μηνης συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία την 31η Μαρτίου 2022. Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την 31η Μαΐου 2022 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 555η Συνεδρίαση της (22-06-2022, ΑΔΑ: Ω57646ΨΖΣΘ-Δ6Ο). Η χρηματοδότηση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε από ιδίους πόρους του Ιδρύματος. Παραμένει σε εκκρεμότητα η πληρωμή του 20ου λογαριασμού λόγω ότι ο ανάδοχος δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το ποσό ανέρχεται στα 218,66€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Μελέτη του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

Η μελέτη του έργου με αντικείμενο τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη δυτική πλευρά του οικοπέδου και της περίφραξης των λοιπών ορίων του οικοπέδου, ως είχε αρχικά προγραμματιστεί και παρά το γεγονός ότι εβρίσκετο σε επίπεδο οριστικής μελέτης, δεν ολοκληρώθηκε, προκειμένου να επανεξεταστούν βασικές λύσεις που είχαν δοθεί και να γίνουν επιλογές ενδεχομένως για απλούστερες δομές που θα επιφέρουν μία ηπιότερη επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Αποφασίστηκε η δημοπράτηση να γίνει σε δύο φάσεις. Το αντικείμενο της Α' Φάσης έχει οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνει τη περίφραξη σε ένα τμήμα του βορείου ορίου του οικοπέδου, τη κατασκευή μονοπατιού όμορα με τη περίφραξη και τη διαμόρφωση της κύριας εισόδου – πύλης. Το αντικείμενο της Β' Φάσης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δυτικά του Κτιρίου Διοίκησης από την είσοδο της Πανεπιστημιούπολης έως το κτίριο αυτό, με βάση προβλεπόμενες μικρές υπαίθριες κατασκευές και εργασίες πρασίνου. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης, επέκταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου, κατασκευή μονοπατιών και παγκακιών, δημιουργία ζωνών φύτευσης, διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ικανή να λειτουργήσει σαν υπαίθριος χώρος συναθροίσεων – εκδηλώσεων, αναδιαμόρφωση – βελτίωση του υφιστάμενου εσωτερικού δρόμου. Στη παρούσα φάση έχει υπογραφεί η σύμβαση για την Α' Φάση, προϋπολογισμού 458.046,51€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Σχετικά με τη Β' Φάση επαναπροσδιορίζονται τμήματα της μελέτης από την Υπηρεσία. Η χρηματοδότηση της Α' Φάσης πραγματοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατασκευή του έργου «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ε.Α.Π.»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του ΕΑΠ, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019 με συμμετοχή ενός μειοδότη. Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 18 Μαΐου 2020. Το έργο υλοποιήθηκε και

ολοκληρώθηκε το φυσικό του αντικείμενο στις 18 Μαΐου 2021, ολοκληρώθηκε και η περίοδος της 15μηνιας συντήρησης από την ανάδοχο κοινοπραξία. Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την 23η Νοεμβρίου 2022 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 573η Συνεδρίαση της (15-12-2022, ΑΔΑ: 9ΥΨΖ46ΨΖΣΘ-ΜΝΥ). Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.

Αντικείμενο αποτελεί η εγκατάσταση διατάξεων και αυτοματισμών για την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας και τη διαχείρισή της, με στόχο την αναβάθμιση, κυρίως των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων των Εγκαταστάσεων, καθώς και την προσθήκη συστημάτων αυτοματισμού και διαχείρισης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Το έργο αποτελείται και θα υλοποιηθεί με τη μελέτη και δημοπράτηση επιμέρους έργων, ως εξής:

- Εγκατάσταση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α, Β, Γ και στον περιβάλλοντα χώρο για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τη μετατροπή τους σε απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Α.Π. μορφές ενέργειας (π.χ. ψύξη, θέρμανση, ηλεκτρισμός κτλ).
- Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (σύστημα BEMS) των υφιστάμενων κτιρίων.
- Τον Νοέμβριο του 2022 υπεγράφη η σύμβαση παροχής υπηρεσίας και προμήθειας για την αναδιάρθρωση της συνδεσμολογίας των εγκαταστάσεων των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων των κτιρίων Α και Β, έλεγχος μέσω ηλεκτρονικών αυτοματισμών και εγκατάσταση βοηθητικών μηχανολογικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Η εν λόγω σύμβαση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
- Αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος ψύξης/θέρμανσης και αερισμού με την εγκατάσταση εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας.
- Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας (π.χ. LED) και με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές διατάξεις εξοικονόμησης ενέργειας.
- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας (αισθητήρες φωτισμού και ελέγχου).

Επίσης δημοπρατήθηκε η παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα τέσσερα εν λειτουργία κτίρια του Ε.Α.Π. (Α', Β', Γ' & Ε'), με τα οποία θα γίνει γνωστή η ενεργειακή κατηγορία του κάθε κτιρίου και οι παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για να καταναλώνουν μικρότερη ενέργεια. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω θα είναι πιο εύκολη η υλοποίηση των αναφερόμενων έργων.

Τον Απρίλιο του 2018 δημοπρατήθηκαν τα υποέργα της εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων και των αυτοματισμών εξοικονόμησης. Το έργο εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων και των αυτοματισμών εξοικονόμησης ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2020. Η υλοποίηση του ήταν με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή μόνιμης περίφραξης στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου του Ε.Α.Π.»

Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της ευρύτερης περιοχής των μελλοντικών κτιρίων και μεταξύ των βόρειων και νότιων ορίων του οικοπέδου. Στο αντικείμενο εντάσσεται η επέκταση προς τα ανατολικά του υφιστάμενου νότιου εσωτερικού δικτύου οδοποιίας, η κατασκευή τμήματος της μόνιμης περίφραξης του οικοπέδου στο νότιο όριο του οικοπέδου και άλλες εργασίες διαμόρφωσης της περιοχής με διάστρωση φυτικής γης, δημιουργία μονοπατιών κ.α.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2022 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 191321). Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2023. Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου στις 10 Μαΐου 2023 με την εργοληπτική εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ποσού 1.009.776,84 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τμήματος βόρειας περίφραξης οικοπέδου Ε.Α.Π.»

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της περίφραξης στο βόρειο όριο του οικοπέδου, διαμόρφωση μονοπατιού στο εν λόγω όριο και εργασίες διαμόρφωσης της κύριας εισόδου – πύλης. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2022 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 191269). Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2023. Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου στις 05 Σεπτεμβρίου 2023 με την εργοληπτική εταιρεία «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.» ποσού 352.049,28 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Εκτέλεση του έργου «Αισθητικές – λειτουργικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης – λειτουργίας των εγκαταστάσεων και υποδομών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται κάθε είδους οικοδομικής εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: εκσκαφές, επιχώσεις, πλακοστρώσεις, εργασίες οδοποιίας, στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών, διάστρωση κονιαμάτων, δημιουργία καναλιών αποστράγγισης, πλήρωση με φυτική γη, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, καθαίρεση πλακοστρώσεων, προμήθεια – μεταφορά – διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος, εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά πετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές εργασίες, (ανα)κατασκευή δαπέδων, επενδύσεις, επιχρίσματα, επενδύσεις με πλακίδια, (επανα)χρωματισμοί κ.α. Επίσης

περιλαμβάνεται κάθε ηλεκτρομηχανολογική εργασία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων (υδραυλικών, αποχετευτικών, ομβρίων, θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού κ.λ.π.) και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και των δικτυακών υποδομών. Η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε εντός του 2021 και την 01 Σεπτεμβρίου 2021 υπογράφηκε η σύμβαση διάρκειας ενός έτους με την ανάδοχο εταιρεία «ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.» Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.974,37€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο αποπερατώθηκε την 01η Ιανουαρίου 2023 και βρισκόμαστε στην περίοδο της 15μηνιαίας συντήρησης του. Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Εκτέλεση του έργου «Εργασίες πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου Δ' στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η φύτευση του περιβάλλοντα χώρου και των δύο αιθρίων του κτιρίου Δ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Κ.Η.Σ.Κ., από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Λάγιος Θεοδωρής. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε και η περίοδος της 15μηνιαίας συντήρησης από τον ανάδοχο. Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την 23η Νοεμβρίου 2022 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 573η Συνεδρίαση της (15-12-2022, ΑΔΑ: ΨΨΝ046ΨΖΣΘ-ΕΗΞ). Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Εκτέλεση του έργου «Έργο διαμόρφωσης χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε στην ιδιοκτησία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα»

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η διαμόρφωση του χώρου έμπροσθεν του κτιρίου Ε, οι εργασίες που υλοποιήθηκαν είναι οικοδομικές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.435,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Κ.Η.Σ.Κ., από την οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Τρίγκας Βασίλειος. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε και η περίοδος της 15μηνιαίας συντήρησης από τον ανάδοχο. Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιήθηκε την 23η Νοεμβρίου 2022 και εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από τη Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 573η Συνεδρίαση της (15-12-2022, ΑΔΑ: 91ΑΛ46ΨΖΣΘ-ΙΗ4). Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.

Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.

Το έργο καλείται να καλύψει τις ανάγκες σε εξοπλισμό τόσο των κεντρικών υποδομών του ιδρύματος, όσο και των περιφερειακών του δράσεων. Οι ανάγκες αυτές, περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο:

- τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό,

- εξοπλισμό πληροφορικής για κεντρικές δικτυακές και πληροφοριακές δομές του ΕΑΠ,
- εξοπλισμό πληροφορικής για τις επί μέρους μονάδες των οποίων η ευθύνη των πληροφοριακών συστημάτων ανήκει στο Τμήμα π.χ. σχολές, Βιβλιοθήκη, κ.α.
- εξοπλισμό υποστήριξης του διδακτικού έργου.

Εκτός των ανωτέρω, στο έργο προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών προστασίας και διαφύλαξης των δεδομένων και εξασφάλισης της συνέχειας του Ιδρύματος. Έχει υλοποιηθεί η υποδομή για το “Disaster Recovery” στο κτήριο επί της οδού Τζώρτζ 4, και εκκρεμεί η διασύνδεση του χώρου σε λογισμικό επίπεδο. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των κάτωθι: Προμήθεια συστήματος ασφάλειας και προστασίας δικτύου και δεδομένων, συμβασιολογημένου ποσού 680.413,32€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Προμήθεια συστήματος υψηλής υπολογιστικής υποδομής 1.363.008,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Επίσης προχωράει η προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων για τα παρακάτω:

Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επικοινωνίας του αμφιθεάτρου του κτιρίου Δ', συμβατικού ποσού 85.288,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Έχει υπογραφεί η σύμβαση και η διάρκεια της είναι από 31/08/2023 έως 13/03/2024.

Εξοπλισμός για αναβάθμιση της ταχύτητας του δικτύου δεδομένων, συμβατικού ποσού 21.127,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Έχει υπογραφεί η σύμβαση και η διάρκεια της είναι από 22/05/2023 έως 22/11/2023.

Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος τηλεφωνικού κέντρου και υπαρχόντων αδειών χρήσης – Προμήθεια τηλ. Συσκευών με απαραίτητες άδειες χρήσης, δικτυακών συσκευών και λοιπού υπολογιστικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού, συμβατικού ποσού 139.626,32€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Έχει υπογραφεί η σύμβαση και η διάρκεια της είναι από 21/09/2023 έως 20/09/2024.

Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε' ΤΟΥ Ε.Α.Π.»

Λόγω ότι το κτίριο Ε' είναι όμορο με το μελλοντικό κτίριο ΣΤ', το οποίο θα θεμελιωθεί αρκετά χαμηλότερα από τη στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου Ε', είναι απαραίτητη η μελέτη εδαφικής αντιστήριξης του. Η Υπηρεσία δεν έχει το κατάλληλο λογισμικό για την εκπόνησή της γι' αυτό συντάχθηκαν τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης για την απευθείας ανάθεση αυτής, προϋπολογισμού 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Στις 9 Δεκεμβρίου 2022 υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο κ. Πυργάκη Δημήτριο. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ήταν η 9η Φεβρουαρίου 2023, δόθηκε παράταση μέχρι της 31 Μαρτίου 2023. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η πληρωμή του αναδόχου. Το τελικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 7.981,01€. Η μελέτη υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Παροχή τεχνικής - επιστημονικής υπηρεσίας «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Περιβόλα Πατρών»

Τον Φεβρουάριο του 2023 συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την τεχνική - επιστημονική υπηρεσία για την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Περιβόλα Πατρών. Η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) των Κτιρίων Α, Β, Γ, Δ και Ε ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.). Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθούν ελλείψεις, σφάλματα ή κακοτεχνίες στην εγκατάσταση (είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές, είτε από τον οπτικό έλεγχο) ο ανάδοχος θα συντάσσει, χωριστά για κάθε αριθμό παροχής και για κάθε κτίριο, τεχνική έκθεση προτάσεων συμμόρφωσης, η οποία θα κατατίθεται άμεσα στην Υπηρεσία, προκειμένου αυτές να αποκατασταθούν για να εναρμονιστούν με τα πρότυπα και τους κανονισμούς. Στις 10 Μαΐου 2023 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο τον κ. Μανέτα Νικόλαο με ποσό 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου 2024. Η δαπάνη καλύπτεται με πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κωδικός έργου 2021ΝΑ34600297 / MIS 5149434, ΣΑΝΑ 346.

Εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π., 2023-2025»

Το έργο θα καλύψει τις τακτικές και έκτακτες ανάγκες για εργασίες συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την αποκατάσταση βλαβών, δυσλειτουργιών και προβλημάτων στον ηλεκτρομηχανολογικό και δικτυακό εξοπλισμό και υποδομές. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενες εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αποκατάστασης ή εν γένει βελτίωσης των υποδομών, με (μικρο)αναμορφώσεις των διαφόρων χώρων ή και των εγκαταστάσεών τους. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται κάθε είδους οικοδομικής εργασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: εκσκαφές, επιχώσεις, πλακοστρώσεις, εργασίες οδοποιίας, στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών, διάστρωση κονιαμάτων, δημιουργία καναλιών αποστράγγισης, πλήρωση με φυτική γη, καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών, καθαίρεση πλακοστρώσεων, προμήθεια – μεταφορά – διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος, εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά πετάσματα, εσωτερικά διαχωριστικά ξηράς δόμησης, ξυλουργικές εργασίες, μεταλλικές εργασίες, (ανα)κατασκευή δαπέδων, επενδύσεις, επιχρίσματα, επενδύσεις με πλακίδια, (επανα)χρωματισμοί κ.α. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε ηλεκτρομηχανολογική εργασία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων (υδραυλικών, αποχετευτικών, ομβρίων, θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού κ.λ.π.) και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και των δικτυακών υποδομών. Το εν λόγω έργο θα καλύψει τις ανάγκες σε συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος για δύο (2) χρόνια (2023-2025). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 25 Μαΐου 2023 μέσω του

ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 199679). Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου στις 14 Νοεμβρίου 2023 με την κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΥΤΣΟΝΤΕΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ποσού 407.872,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο υλοποιείται με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ανάπτυξη μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. – Γ' φάση

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανέγερση του κτιρίου ΣΤ' των μόνιμων εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π., με τη μορφή μιας τυπικής κτιριακής μονάδας. Το κτίριο ΣΤ' θα κατασκευαστεί ανατολικά και σε επαφή με το ήδη λειτουργούν κτίριο Ε', ως έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό του Πανεπιστημίου.

Η χρήση του προορίζεται για αίθουσες ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.), αμφιθεάτρου, σεμιναρίων, εργαστηρίων της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού και γραφεία μελών Δ.Ε.Π.

Ως προς την ωριμότητα των μελετών το Ε.Α.Π. διαθέτει πλήρεις μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές) των κτιρίων, και βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης των μελετών διότι προστέθηκε ένα αμφιθέατρο στο υπόγειο του κτιρίου ΣΤ' το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος. Επίσης οι υπάρχουσες μελέτες επικαιροποιούνται προκειμένου να ενσωματωθεί η εμπειρία και από την εργολαβία του κτιρίου Δ', να εφαρμοσθούν κανονισμοί που εντωμεταξύ τέθηκαν σε ισχύ και να ενσωματωθούν νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας. Ακολούθως το Ε.Α.Π. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της άδειας δόμησης. Ταυτόχρονα επικαιροποιούνται τα τεύχη δημοπράτησης, κυρίως ως προς τους όρους της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων προκειμένου να είναι σύμφωνες με τη τον νόμο 4412/2016 που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων. Το κτιριολογικό πρόγραμμα του κτιρίου ΣΤ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 122144/Α2/05-10-2022 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 6ΖΔΟ46ΜΤΛΗ-ΓΒΠ).

Αγορά όμορων οικοπέδων

Αντικείμενο του έργου είναι η απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων στην βόρεια πλευρά της ιδιοκτησίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την απόκτηση μίας νέας εισόδου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος από κεντρική οδό, ασφαλή και ευπαρουσίαστη, διότι σήμερα πραγματοποιείται από τη Πάροδο Αριστοτέλους 18 με μετάβαση από την οδό Αριστοτέλους με κλειστή στροφή χωρίς ασφάλεια. Στη παρούσα φάση έχουν συνταχθεί όλες οι απαραίτητες εκθέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία και βρίσκεται στο στάδιο έκδοσης ΚΥΑ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Οικονομικών για να προχωρήσει η διαδικασία αγοράς.

Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BMS)»

Η μελέτη αφορά την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BMS) των υπαρχόντων κτιρίων του Ιδρύματος στον ιδιόκτητο χώρο στην Περιβόλα Πατρών.

Στη παρούσα φάση η Υπηρεσία συντάσσει τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2024. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης θα ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη θα υλοποιηθεί με πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή θα αναζητηθεί χρηματοδότηση.

Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Η μελέτη αφορά την εγκατάσταση συστημάτων ήπιων μορφών ενέργειας στις στέγες των υφιστάμενων κτιρίων Α, Β, Γ και στον περιβάλλοντα χώρο για την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τη μετατροπή τους σε απαραίτητες για τη λειτουργία του Ε.Α.Π. μορφές ενέργειας (π.χ. ψύξη, θέρμανση, ηλεκτρισμός κτλ).

Στη παρούσα φάση η Υπηρεσία συντάσσει τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2024. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης θα ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η μελέτη θα υλοποιηθεί με πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή θα αναζητηθεί χρηματοδότηση.

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση των εσόδων-εξόδων από Οικονομική Υπηρεσία:

Αιτιολόγηση των προβλεπόμενων Εσόδων (ΑΔΑ: 6Μ3Υ46ΨΖΣΘ-Ψ0Θ)

Το ύψος του προϋπολογισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κατά το σκέλος των εσόδων καθορίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, από την επιχορήγηση ύψους #3.000.000,00 €# από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) - ΚΑΕ 0211.

Αιτιολόγηση των προβλεπόμενων Εξόδων

Το ύψος του προϋπολογισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 κατά το σκέλος των εξόδων καθορίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, από τις δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με την κανονική λειτουργία του Ε.Α.Π. και αφορούν στις εξής δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης του Ε.Α.Π. για τις ανάγκες των φοιτητών

Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. και το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων (Μόνιμων και με σύμβαση ΙΔΑΧ) για τη διοικητική υποστήριξη, όπως έχουν διαμορφωθεί και αφορούν στα τελευταία 10 ακαδημαϊκά έτη.

2. Δαπάνες στέγασης για τις ανάγκες των φοιτητών του Ε.Α.Π. (Βιβλιοθήκη, Εργαστήρια Φοιτητών, Παραρτήματα κ.λπ.)

Οι στεγαστικές ανάγκες του Ιδρύματος καλύπτονται και με τη μίσθωση δύο (2) κτιρίων στην Πάτρα [Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού (ΜΔΔΥ), εξ@ποστάσεως Βιβλιοθήκη, δύο (2) κτιρίων στην Αθήνα, ενός (1) κτιρίου στην Θεσσαλονίκη.

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

Στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται οι ΚΑΕ:

- 9329 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά» η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Εργασίες συντήρησης και λειτουργικής αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και υποδομών» 2021NA34600333 (πρώην 2020/ΣΕ54600007)
- 9339Α & 9339Β «Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Ανάπτυξη Μονίμων Εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π. Β' Φάση Εργασίες Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργα Υποδομής – Δίκτυα» ΣΑΕ 2021NA34600414 (πρώην 2006ΣΕ04600002) και «Ανάπτυξη Μονίμων Εγκαταστάσεων του ΕΑΠ Γ' Φάση» 2021NA34600211 (πρώην 2017/ΣΕ04600001)
- 9349 «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά», η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες των προγραμμάτων «Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του Ε.Α.Π.» 2021NA34600257 (πρώην 2018/ΣΕ04600022), «Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του Ε.Α.Π.» 2021NA34600082 (πρώην 2020/ΣΕ04600011), «Προμήθεια ερευνητικού - επιστημονικού εξοπλισμού για τις σχολές του Ε.Α.Π.» 2021NA34600083 (πρώην 2020/ΣΕ04600012) και «Προμήθεια συστήματος τηλεκπαίδευσης στο Ε.Α.Π.» 2021NA34600219 (πρώην 2020/ΣΕ04600076)
- 9362 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες των προγραμμάτων «Σύνταξη μελετών (τοπογραφικές, στατικές, ηλ/κες, χωροταξικές, ρυμοτομικές, γεωλογικές κ.α.» 2021NA34600297 (πρώην: 2018/ΣΜ04600001) «Παροχή τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας»
- 9439 «Αγορά λοιπών ακινήτων» η πίστωση του οποίου αφορά σε δαπάνες του προγράμματος «Αγορά ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΑΠ» 2021NA34600429 (πρώην ΣΑΕ 2020ΣΕ04600116).

Ο Προϋπολογισμός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου του οικονομικού έτους 2022, που διαμορφώνεται ως εξής:

Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού: 3.930.000,00 €

Δημοσίων Επενδύσεων: 2.500.000,00 €

Γενικό Σύνολο: 6.430.000,00 €

Έξοδα

Τακτικού Προϋπολογισμού: 2.930.000,00 €

Αγορά Οικοπέδου: 1.000.000,00 €

Σύνολο: 3.930.000,00

Δημοσίων Επενδύσεων: 2.500.000,00

Γενικό Σύνολο: 6.430.000,00 €

Έλλειμμα: 0,00 €

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο αρχείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων.

Αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Έργων, Διαγωνισμών από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ ΕΑΠ:

Στο πλαίσιο διαχείρισης έργων, στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ ΕΑΠ, έως και 12-10-2023, ισχύουν τα κάτωθι:

- 220 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.
- 0 έργα δεν υλοποιούνται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
- Ολοκληρώθηκαν 108 έργα.
- 55 νέα έργα.

Είναι σε ισχύ (εγκρίθηκε 6-4-21 (Αρ. 1327.Τεύχος Β'), οδηγός χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του ΕΛΚΕ (602Θ46ΨΖΣΘ-ΥΘΡ)

Α) Έσοδα

- 1.Οι πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών ανήλθαν σε 49.025,00€. Τα έσοδα προέρχονται από παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
- 2.Τα οργανικά έσοδα ανήλθαν σε 7.807.481,69 €. Σε αυτήν την κατηγορία παρακολουθείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε., οι τόκοι καταθέσεων και οι πρόσδοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης ν.2469/97.
- 3.Οι επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 35.630.154,51 €. Οι επιχορηγήσεις αφορούν τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών-αναπτυξιακών-εκπαιδευτικών και άλλων έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Α.Π. από διάφορες πηγές. Αναλυτικότερα: α) οι Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήλθαν σε 895.901,37 € και β) η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών και οι λοιπές Επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 34.734.253,14 €.
4. Δεν υπήρξαν έσοδα από ιδιοπαραγωγή παγίων.

Οι μικρές αποκλίσεις είναι αναμενόμενες από τη φύση της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς είναι αδύνατη η πρόβλεψη με ακρίβεια των έργων που θα εγκριθούν κάθε έτος όπως και της ροής των χρηματοδοτήσεων.

Β) Έξοδα

- 1.Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 12.536.577,92 €. Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αμοιβές προσωπικού, το οποίο υποστηρίζει τις διοικητικές λειτουργίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, τις αμοιβές ερευνητικού προσωπικού καθώς και τις αμοιβές των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Προγραμμάτων Σπουδών.

- 2.Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων ανήλθαν σε 17.431.325,45 €. Η κατηγορία περιλαμβάνει τις αμοιβές συνεργατών που προσφέρουν διδακτικό-ερευνητικό- διοικητικό-τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα έργα/προγράμματα του Πανεπιστημίου.
- 3.Οι παροχές τρίτων ανήλθαν 325.284,81 €. Η κατηγορία περιλαμβάνει έξοδα όπως τα ταχυδρομικά, τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα και τις επισκευές-συντηρήσεις εξοπλισμού.
- 4.Για φόρους – τέλη δαπανήθηκαν 1.239.463,79 € εκ των οποίων ο φόρος χρήσης ανήλθε σε 4.624,44 €
- 5.Τα έξοδα μεταφορών ήταν 3.011,20 €. Αφορούν έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων.
- 6.Τα έξοδα ταξιδιών ανήλθαν σε 361.656,81 €. Αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού και συνεργατών για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων/προγραμμάτων.
- 7.Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, εκθέσεων και επιδείξεων ανήλθαν σε 224.103,78 €.
8. Στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτουν ανάγκες συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων και την υποδοχή-φιλοξενία συμμετεχόντων στα έργα/προγράμματα του Πανεπιστημίου.
- 8.Για συνδρομές – εισφορές δαπανήθηκαν 82.454,14 €.
- 9.Οι δωρεές-επιχορηγήσεις ανήλθαν σε 21.171,40 €. Πρόκειται για τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών έργων από ιδίους πόρους του ΕΛΚΕ.
- 10.Τα έξοδα για έντυπα και γραφική ύλη και δαπάνη διδακτικού υλικού ανήλθαν σε 1.525.275,09 €.
- 11.Τα έξοδα για αναλώσιμα υλικά ανήλθαν σε 66.141,20 €.
- 12.Τα έξοδα δημοσιεύσεων ανήλθαν σε 41.871,12 €.
- 13.Τα έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων ήταν μηδενικά.
- 14.Τα διάφορα άλλα έξοδα ανήλθαν σε 8.200.827,11 €. Στο λογαριασμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ, ως έξοδο των έργων/προγραμμάτων καθώς και λοιπά διάφορα έξοδα που αφορούν σε εκπαιδευτικό υλικό από προμηθευτές του εξωτερικού.
- 15.Οι τόκοι και τα συναφή έξοδα ανήλθαν σε 110.799,84 €.
- 16.Τα έξοδα για αγορές χρήσης ήταν μηδενικά.
- 17.Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν σε 118,57 €.
- 18.Οι αγορές πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν σε 329.535,77 €.

Οι αποκλίσεις που σημειώνονται, οφείλονται στο γεγονός ότι τα έξοδα συνδέονται με την εξέλιξη του επιστημονικού-ερευνητικού αντικειμένου των προγραμμάτων, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον προϋπολογισμό τους με ακρίβεια. Ο απολογισμός εντούτοις παραμένει εντός των ορίων του προϋπολογισθέντος ποσού για το σύνολο σχεδόν των κατηγοριών εξόδων.

Τέλος επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω έξοδα συμπεριλαμβάνονται:

α) η ενίσχυση της έρευνας στο ΕΑΠ, ύψους 634.931,24 €, μέσω της υποστήριξης και χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων στη βάση της απόφασης της 497ης/10-12-2020, 502/20-01-2021 και 506/26-02-2021 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του αρ. πρωτ. 85532/Β9/Φ11/430η/14-07-0-2021 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την «Έγκριση πρότασης του

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ για την υλοποίηση έργου/ προγράμματος σε εφαρμογή της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α' 254) και της υπό στοιχεία 25076/Β9/Φ11/121/03-03-2021 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 894)»,

β) η εξόφληση οφειλών προηγούμενων ετών ύψους 386.380,66 €, που αφορούν σε αμοιβές των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και εκπαιδευτικού υλικού των Προγραμμάτων Σπουδών και

γ) η χρηματοδότηση ύψους 443.380,00 €, για την υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών σύμφωνα με την απόφαση της 494/18-11-2020 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Γ) Συμπέρασμα

Το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων στη χρήση 2022 ανήλθε σε 43.486.661,20 € και το σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων ανήλθε σε 42.499.618,00 €.

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2022 ήταν πλεόνασμα ύψους 987.043,20 €.

Αναλυτικά στοιχεία διαχείρισης των έργων βρίσκονται στο αρχείο του ΕΛΚΕ.

Παράπονα 2023.


Συνολικά είχαμε 87 καταγεγραμμένα παράπονα (από 01-01-2023 έως και 31-12-2023), μέσω της ειδικής, ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (<https://www.eap.gr/γρονολι-παραπονου/>).

Τα παράπονα αυτά αφορούσαν σε 16 αποδέκτες - υπηρεσίες του Ε.Α.Π.. Το Γραφείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, το Γραφείο Προέδρου και το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών, είχαν τα περισσότερα παράπονα (12, 12 και 15, αντίστοιχα), κάτι αναμενόμενο για τη Διεύθυνση και το Γραφείο Προέδρου διότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι το παράπονο τους θα διεκπεραιωθεί πιο άμεσα από την αρμόδια εμπλεκόμενη υπηρεσία, αν σταλεί σε αυτούς. Το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών είναι αναμενόμενο να έχει περισσότερες αποστολές σε σχέση με άλλα Τμήματα διότι είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των περισσότερων, φοιτητικών θεμάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως: α) αρκετά μηνύματα στάλθηκαν στη φόρμα παραπόνου, τα οποία, στην πράξη, ήταν ερωτήματα και β) ορισμένοι χρήστες των υπηρεσιών του Ιδρύματος που έχουν κάποιο παράπονο, αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα, απευθείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου και όχι μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 3: Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΔΠ ΕΑΠ 2023

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2023 ΕΣΔΠ



Σημεία Αναφοράς

- Για 7 Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος τέθηκαν 17 Στόχοι Ποιότητας με 29 δείκτες, για το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος για το 2023.
- Από τους 29 δείκτες, στους 20 επετεύχθη η τιμή Στόχου και σε 9 δεν επετεύχθη.
- Έγιναν ενέργειες και για τους 29 δείκτες που τέθηκαν.
- Οι Στόχοι Δ.Ε., που δεν υλοποιήθηκαν και παραμένει η ανάγκη για υλοποίηση τους μεταφέρονται σε μελλοντικό προγραμματισμό.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις σε υλοποίηση Στόχων οφείλονταν σε εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. νομοθεσία, συμμετοχή εξωτερικών μερών όπως η ΕΘΑΑΕ κ.α.).
- Για την υλοποίηση των Στόχων απαιτήθηκαν κυρίως ανθρώπινοι πόροι του Ιδρύματος.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ Σ ΣΤΟΧΟΣ	ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ (Κωδικοποίηση Δείκτη)	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (Τρέχουσα τιμή)	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟ Υ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ (Τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤ ΗΤΕΣ (Ποιος αναλαμβάνει κάθε ενέργεια;)	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ ΑΜΜΑ (ολοκλήρωση Πότε;)	ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΤ 1. Ανάπτυξη, αναβάθμιση και ποιοτικός έλεγχος των Προγραμμάτων Σπουδών	ΣΤ 1.1 Παροχή Εκπαίδευσης σε νέα γνωστικά αντικείμενα	Δ1 Πλήθος νέων προσφερόμενων ΠΣ	67	70	Προσφορά νέων ΠΣ στο ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024	Δ.Ε. Σχολές	31/12/2023	ΝΑΙ. 73. ΠΠΣ: 9 ΠΜΣ: 64 –από τα οποία 3 Νέα ΠΜΣ.
	ΣΤ 1.2 Εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) στα ΠΣ	Δ2 Πλήθος διορθωτικών ενεργειών που προήλθαν από εξωτερική αξιολόγηση των ΠΠΣ	6	8	Έγκριση μεμονωμένων ενεργειών σύμφωνα με τα ευρήματα. Αποστολή οδηγιών/ενημέρωσης στους εμπλεκόμενους.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΟΧΙ.6
		Δ3 Πλήθος εγκεκριμένων Σχεδίων δράσης (action plan) ΠΠΣ	5	6				ΝΑΙ. 6 (ΔΕΟ, ΕΠΟ, ΕΛΠ, ΠΛΗ & ΦΥΕ. Προστέθηκε το ΙΣΠ)
		Δ4 Πλήθος «Εκθέσεων Παρακολούθησης» πιστοποιημένων ΠΠΣ που υποβλήθηκαν στην ΕΘΑΑΕ	0	5	Συγγραφή και έγκριση εκθέσεων.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού	31/12/2023	ΝΑΙ.5

						Σχεδιασμού και Ανάπτυξης		
		Δ5 Πλήθος ΠΜΣ με Πολιτική Ποιότητας	0	54	Συγγραφή και έγκριση Πολιτικής Ποιότητας.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. 54 (18 ΣΑΕ, 6 ΣΕΤ, 16 ΣΘΕΤ, ΣΚΕ 14.)
		Δ6 Πλήθος ΠΠΣ/ΠΜΣ με Στοχοθεσία Ποιότητας	6	60	Συγγραφή και έγκριση Στοχοθεσία Ποιότητας.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. Σύνολο 62. ΠΠΣ: 8 ΠΜΣ: 54
		Δ7 Πλήθος εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2021-2022 για το σύνολο των προσφερόμενων ΠΣ του Ιδρύματος	51	56	Συγγραφή και έγκριση εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης ακαδ. έτους 2021-2022.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΟΧΙ. 54 εκθέσεις.
	ΣΤ 1.3 Υποστήριξη της Ιδρυματικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης των ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ.	Δ8 Πλήθος πιστοποιημένων ΠΠΣ	6	7	Αποτύπωση, έγκριση και χρήση απαραίτητων εγγράφων και υποβολή τους στην ΕΘΑΑΕ. Ετοιμασία υλικού ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΚΕΔΙΒΙΜ για την εξωτερική αξιολόγηση.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΠΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΟΧΙ. 6. Σε εξέλιξη η απόφαση πιστοποίησης για το ΔΗΔ. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης για τα

								προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΠΣ): ΔΗΔ & ΔΙΤ.
		Δ9 Πλήθος ΠΜΣ με πρόταση ακαδημαϊκής πιστοποίησης	0	54	Αποτύπωση, έγκριση και χρήση απαραίτητων εγγράφων και υποβολή τους στην ΕΘΑΑΕ. Ετοιμασία υλικού.	Δ.Ε. Σχολές Διευθυντές ΠΜΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. 54
		Δ10 Πρόταση Πιστοποίησης του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ	0	1	Αποτύπωση, έγκριση και χρήση απαραίτητων εγγράφων και υποβολή τους στην ΕΘΑΑΕ. Ετοιμασία υλικού ΚΕΔΙΒΙΜ για την εξωτερική αξιολόγηση.	Δ.Ε. Συμβούλιο ΚΕΔΙΒΙΜ Σχολές ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. 1
	ΣΤ 1.4 Ενίσχυση προγραμμάτων σε θέματα στρατηγικής	Δ11 Πλήθος Επιχειρησιακών Σχεδίων Σχολών	0	4	Υποβολή και έγκριση έργου. Σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών, ανάρτηση διαγωνισμού. Οριστικοποίηση αναδόχου. Διενέργεια μελετών	Δ.Ε. Σχολές, Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Ομάδα έργου	31/12/2023	ΝΑΙ. 4. Παραδόθηκαν από ανάδοχο στις 15-10-2023. Είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση αυτών. Δε έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια Συλλογικά Όργανα.
	ΣΤ 1.5 Δημιουργία υλικού για ανάπτυξη ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών	Δ12 Πλήθος Ξενόγλωσσων ΠΜΣ	11	15	Υποβολή και έγκριση έργου. Σχεδιασμός προδιαγραφών.	Δ.Ε. Σχολές, Ομάδα έργου	31/12/2023	ΟΧΙ. Πλήθος Ξενόγλωσσων ΠΜΣ στο ακαδημαϊκό έτος

	(ΠΣ)							2023-2024. ΠΜΣ: 10
ΣΤ 2. Διεύρυνση και αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας	ΣΤ 2.1 Ενίσχυση Διεθνοποίησης με την αύξηση των φοιτητών εκτός Ελλάδας	Δ13 Πλήθος φοιτητών εκτός Ελλάδας	0,03 %	0,05 %	Διενέργεια ενημερωτικών δράσεων (ηλεκτρονικά μηνύματα, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα) για την χρησιμότητα και τις δυνατότητες κινητικότητας ERASMUS	Σχολές, Διδακτικό προσωπικό, Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων	31/12/2023	NAI. 218 αλλοδαποί σε σύνολο 30599 φοιτητές = 0,7%
	ΣΤ 2.2 Ενίσχυση προβολής του ΕΑΠ	Δ14 Πλήθος ενεργειών για προβολή των ΠΣ	6	8	Προγραμματισμός και διενέργεια προβολής σε διάφορα μέσα (όπως ραδιόφωνο, εφημερίδες, viber, ενδεχομένως και τηλεόραση)	Δ.Ε. Σχολές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων	31/12/2023	OXI. 7 ενέργειες που έχουν περιγραφεί σε πακέτα εργασίας έργου.
	ΣΤ 2.3 Παρουσία του ΕΑΠ σε συστήματα κατάταξης Ιδρυμάτων	Δ15 Ετήσια μεταβολή της θέσης του Ιδρύματος σε σχέση με τα αμιγώς ανοικτά Πανεπιστήμια Παγκοσμίως για κάθε σύστημα κατάταξης Πανεπιστημίων	Webometric s: -18% Scimago: -15%	Webometr ics: 0 Scimago: 0	Συλλογή απαραίτητων στοιχείων για τα συστήματα κατάταξης που συμμετέχουμε. Μελέτη των στοιχείων ανά σύστημα κατάταξης, που πρέπει να βελτιώσουμε και με ποιες ενέργειες για την αύξηση της θέσης του Ιδρύματος.	Δ.Ε., Σχολές ΜΕΑ Αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες,	31/12/2023	NAI. Webometrics. Ποσοστό μεταβολής ενός έτους (B εξάμηνο 2022: 6): 0% SCIMAGO. Ποσοστό μεταβολής ενός έτους (B εξάμηνο 2022: 13): 0%
	ΣΤ 2.4 Αύξηση επισκεψιμότητας χρηστών εκτός Ελλάδας στην κεντρική σελίδα	Δ16 Πλήθος χρηστών εκτός Ελλάδας στην κεντρική σελίδα	66.346	70.000	Διεύρυνση και αναβάθμιση της παρουσίας του Ιδρύματος με προσφορά νέων Ξενόγλωσσων ΠΣ.	Δ.Ε. Σχολές	31/12/2023	OXI. Το πλήθος χρηστών εκτός Ελλάδας ανέρχεται ~ 10.000

ΣΤ 3. Ενίσχυση Φοιτητικής μέριμνας	ΣΤ 3.1 Υποστήριξη και ενίσχυση της κουλτούρας για την ισότητα των φύλων.	Δ17 Πλήθος ενεργειών για την Ισότητα των Φύλων	1	2	Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Ε.Α.Π.	Δ.Ε.	31/12/2023	ΝΑΙ. 15 ενέργειες
	ΣΤ 3.2 Εφαρμογή δράσεων διασύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας	Δ18 Αριθμός Ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών που συμμετείχαν σε δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης ή/και χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής	1141	2000	Προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων για το δίκτυο αποφοίτων	Δ.Ε. Σχολές, Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, Γραφείο Διασύνδεσης	31/12/2023	ΝΑΙ. Σύνολο 3.097
	ΣΤ 3.3 Ανάπτυξη υπηρεσίας υποστήριξης των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.	Δ19 Πλήθος ενεργειών για διαχείριση εκπαιδευτικών παραπόνων των φοιτητών	1	3	Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας, διαδικασίας και εντύπων. Πιλοτική εφαρμογή σε δύο ΠΠΣ.	Δ.Ε. Σχολές, Διδακτικό προσωπικό, Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων, ΜΟ.ΔΙ.Π., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΟΧΙ. 2
		Δ20 Πλήθος ενεργειών για τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών στο ΕΑΠ	1	2	Καθορισμός αρμοδιοτήτων και κανονισμού. Δημιουργία εισήγησης προς Δ.Ε. Έγκριση απόφασης και ενημέρωση εμπλεκόμενων	Δ.Ε. Σχολές, Τμήμα Προσωπικού, ΜΟ.ΔΙ.Π.	31/12/2023	ΝΑΙ. 2

ΣΤ 4. Ενίσχυση υποδομών	ΣΤ 4.1 Ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων.	Δ21 Πλήθος μελετών κτιρίου στ.	4	19	Εκπόνηση Μελετών για, δημιουργία ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων και μείωση εξόδων ενοικίασης	Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων	31/12/2023	ΟΧΙ. 6 έχουν ολοκληρωθεί πλήρως από τις 20 μελέτες για το Κτίριο ΣΤ'.
ΣΤ 5. Ανάπτυξη νέων πηγών χρηματοδότηση ς	ΣΤ 5.1 Ανάπτυξη Προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης.	Δ22 Πλήθος νέων προσφερόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων	71	85	Αύξηση προβολής των προγραμμάτων του Κέντρου. Αύξηση του αριθμού υλοποίησης προγραμμάτων ανά Ε.Υ.	Διδακτικό προσωπικό, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.	31/12/2023	ΝΑΙ. 108 προγράμματα έχουν εγκριθεί
ΣΤ6. Διατήρηση αποτελεσματική ς διοίκησης	ΣΤ6.1 Ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας	Δ23 Πλήθος προτεινομένων ενεργειών που προήλθαν από εσωτερική/εξωτερική ή αξιολόγηση του ΕΣΔΠ	44	47	Έγκριση ενεργειών σύμφωνα με τα ευρήματα. Δημιουργία νέων εγγράφων. Αποστολή ενημέρωσης στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.	Δ.Ε. ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. 4 ενέργειες, γίνονται στο σύνολο 48.
		Δ24 Επικαιροποίηση εγχειριδίου ποιότητας ΕΣΔΠ	-	-	Σχεδιασμός αλλαγών και έγκριση. Συνολική επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας ΕΣΔΠ.	Δ.Ε. ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. Έγινε τον Ιούλιο (14/7/2023)του 2023 αλλά δεν έχει περάσει από Συνεδρίαση ΜΟΔΠ.
		Δ25 Πλήθος νέων/ επικαιροποιημένων Διεργασιών / Διαδικασιών / οδηγιών / εντύπων για το ΕΣΔΠ	7 ΔΙΕ,14 Δ, 0 Ο, 6 Ε	7 ΔΙΕ,16 Δ, 2 Ο, 8 Ε	Δημιουργία νέων ή επικαιροποίηση εγγράφων του ΕΣΔΠ.	Δ.Ε. ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. 7 ΔΙΕ,17 Δ, 2 Ο, 10 Ε
		Δ26 Πλήθος Ετήσιων Εσωτερικών	0	2	Συγγραφή και έγκριση Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων Αξιολόγησης	Δ.Ε. ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α.,	31/12/2023	ΝΑΙ. 2. Έγινε για το 2021 και για το 2022.

		Εκθέσεων Αξιολόγησης ΕΣΔΠ			ΕΣΔΠ	Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης		
	ΣΤ6.2 Εκπαίδευση ομάδων σε θέματα διασφάλισης ποιότητας	Δ27 Πλήθος κατηγοριών εκπαιδευομένων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας	0	8	Συγγραφή υλικού εκπαίδευσης. Επικαιροποίηση Διεργασιών / Διαδικασιών / οδηγιών / εντύπων για το ΕΣΔΠ	Δ.Ε. ΜΟ.ΔΙ.Π., Μ.Ε.Α., Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης	31/12/2023	ΝΑΙ. 8. Διοικούσα Επιτροπή, Μέλη ΟΜΕΑ, Επιτροπή ΜΟΔΙΠ, Διοικητικό Προσωπικό, Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΣΕΠ, φοιτητές και λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη.
ΣΤ7. Ενίσχυση Ακαδημαϊκής ανάπτυξης	ΣΤ7.1 Επιμόρφωση και Ανάπτυξη Διδακτικού Προσωπικού	Δ28 Πλήθος σεμιναρίων ανταλλαγής καλών πρακτικών από το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης για μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ.	1	4	Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών μεθόδων και βελτιστοποιούν την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης.	Δ.Ε., Διδακτικό προσωπικοί, Ομάδα έργου ΚΕΔΙΜΑ	31/12/2023	ΝΑΙ. 4 Συναντήσεις Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών, στις 4 Σχολές του ΕΑΠ.
		Δ29 Ποσοστό μελών ΣΕΠ που πιστοποιήθηκαν στην επιμόρφωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σύνολο των εγγεγραμμένων	56,1%	58%	Διενέργεια επιμόρφωσης και πιστοποίησης μελών ΣΕΠ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση	Δ.Ε., Διδακτικό προσωπικοί, ΚΕΔΙΒΙΜ	31/12/2023	ΟΧΙ. 1488 Εγγεγραμμένοι ΣΕΠ στο πρόγραμμα. 845 Πιστοποιημένοι. 56,7% Ποσοστό μελών ΣΕΠ που Πιστοποιήθηκαν .

Ενέργειες και Προγραμματισμός.

Ενέργειες 2023.

- Ενημέρωση Διοίκησης για καθορισμό Στρατηγικών και ειδικών Στόχων, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο.
- Ενημέρωση Υπηρεσιών για συλλογή αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας του προηγούμενου έτους και κατάθεση προτάσεων για τη νέα.
- Συγκέντρωση αποτελεσμάτων Στοχοθεσίας και καταγραφή νέας, προτεινόμενης Στοχοθεσίας ΕΣΔΠ.
- Ενημέρωση των αρμόδιων για το ΕΣΔΠ του ΕΑΠ και τις ενέργειες - πληροφορίες που απορρέουν από το εγχειρίδιο, το πρότυπο και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.
- Επικαιροποίηση εγχειριδίου ΕΣΔΠ και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Πραγματοποιήθηκε Εκπαίδευση Ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΑΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της.
- Ενημέρωση για το βοηθητικό υλικό (ενδεικτικά ερωτήσεις κατανόησης για το ΕΣΔΠ) που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.
- Ενημέρωση για την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προτάσεων για την ανάπτυξη του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ, που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Βασικά Ευρήματα ΔΙΕ 2&3 για πλάνο ενεργειών:

- Δεν εντοπίστηκε οικονομικό πλάνο βιωσιμότητας και αξιοποίησης εσόδων και αποθεματικού.
- Δεν εντοπίστηκε καθορισμένο πλαίσιο δράσεων προβολής του Ιδρύματος και των ΠΣ. Διενέργεια δράσεων με βάση τα παραδοτέα ενός έργου προβολής.
- Δεν εντοπίστηκε πλαίσιο επιβράβευσης ακαδημαϊκής αριστείας των μελών ΔΕΠ.
- Δεν εντοπίστηκε, σε λειτουργία, πλαίσιο επιβράβευσης διοικητικού προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών.
- Δεν εντοπίστηκε πλάνο προσδιορισμού προτεραιοτήτων "Πράσινων" δράσεων για το περιβάλλον. Εντοπίστηκαν μεμονωμένες δράσεις.
- Δεν εντοπίστηκε σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος εργασίας.
- Δεν εντοπίστηκε σύστημα καταγραφής των δεικτών απόδοσης για τις διοικητικές υπηρεσίες και την τεχνική υπηρεσία με σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αυτών. Εντοπίστηκαν δείκτες (όχι όλοι μετρήσιμοι) για ορισμένες Υπηρεσίες και όχι για το σύνολο.

Μελλοντικές ενέργειες:

- ✓ Ενέργειες επικαιροποίησης του ΕΣΔΠ, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του προτύπου του ΕΣΔΠ. Αποτύπωση πλάνου ενεργειών.
- ✓ Διενέργεια νέων δράσεων ενημέρωσης για τις αλλαγές στο ΕΣΔΠ.
- ✓ Διενέργεια νέων δράσεων ενημέρωσης ή δημιουργία/επικαιροποίηση οδηγιών για το ακαδημαϊκό προσωπικό και τις αυξανόμενες απαιτήσεις που σχετίζονται με τα ΠΣ που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία και τις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ.

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Γραφείο Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Σεραφείμ Καραϊσκάκης